Franzefoss

Rystelsesmålinger Franzefoss Pukk AS avd. Hanekleiva

Grenseverdi Norsk Standard: 24,5

Grenseverdien er satt i henhold til gjeldene standarder: NS 8141-1:2022 + NS 8141-4:2021. Førstnevnte standard beregner vibrasjonsgrensen og sistnevnte standard inneholder retningslinjer for besiktelsesavstand for ulike typer byggverk. Basert på gjeldene standard, settes grenseverdien noe høyere enn ved tidligere revisjoner av NS 8141-1:2022.

Det påpekes at grenseverdiene er satt for hva byggverk skal tåle i henhold til vibrasjoner fra sprenging og annen anleggsvirksomhet. Vibrasjongrensen hensyntar ikke hva som kan oppleves som ubehagelig for innbyggerne omkring anleggsområder.

Tabellen under viser målte vibrasjoner (mm/s), registrert ved de underliggende adressene omkring Hanekleiva Pukkverk. Tabellen viser at de registrerte målingene er godt under grenseverdi.

Dato:	Hanekleivtunellen E18	Hanekleiva Fjell
2021-02-10	0,15	0,3
2021-03-19	0,25	0,4
2021-08-13	0,25	0,35
2021-08-19	0,25	0,35
2022-04-04	0,7	1,1
2022-09-08	0,55	1,0
2023-03-10	0,6	1,0
2023-10-06	0,65	0,85
2023-11-17	0,75	1,9
2023-12-12	0,6	0,85
2024-04-25	0,4	0,7
2024-06-19	0,4	0,75
2024-09-27	0,5	1,35
2026-04-15	1,25	2,35
2026-10-14	0,6	1,3

Ønsker du å bli varslet om sprengning ved dette anlegget?

Registrer deg på: https://www.franzefoss.no/vare-anlegg/hanekleiva

Ved ønske om utdypende informasjon kontakt anlegget ved:

Lars Erik Lund
Anleggsjef
Dir. +47 90797372
lalu@franzefoss.no

Sofie Myhre Kvaløy
Ytre Miljø partner
Dir. +47 91722695
sofie.kvaloy@franzefoss.no